

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายวิฑริช ลอยเมืองกลาง ถึงบ้าน นางเฉลียว มุฑุตตา	อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำบ่อตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายวิฑริช ลอยเมืองกลาง ถึง บ้านนางเฉลียว มุฑุตตา	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
รวม			๓๐๐,๐๐๐			๑	๐	๐	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาหม หมู่ที่ ๓ สายทางซอยข้างบ้านนายถาวร บุญใสว	ต่อเติมศาลาพักศพ ปริมาณงาน ด้านซ้าย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร ด้านขวา กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร	๔๑๒,๕๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการต่อเติมศาลาพักผ่อน บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	ต่อเติมศาลาพักผ่อน ปริมาณงาน ด้านซ้าย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร ด้านขวา กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร	๓๗๓,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเหล่า หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านหนองพร ทาดี่ ถึง บ้านนางคำพาศรีบุญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ ทาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๐๙,๖๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝาก หมู่ที่ ๗ จากบ้านนาฝากไปบ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๖๖,๒๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายบุญนิก ถึง บ้านนายคำผาย ศรีวงศ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๕,๔๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางบุศยรัตน์ ดอกหอม ถึง บ้านนายอุเทน วันทอง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒ หน้าบ้านนางสำลี พุทธสังข์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๖,๔๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสมาน พรหมสมบัติ ถึง บ้านนายแสง คำใบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๘,๒๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
๙	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง	ก่อสร้างป้าย ปริมาณงาน สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค. ๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝาก หมู่ที่ ๗ บริเวณทางโค้งนายนายบัวเลียน ส้วงวงศ์	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	๐	√			
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑ ซอย ๑/๑	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๓๐๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	๐	√			
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านโบสถ์คริส ถึง ร่องน้ำสาธารณะ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๔๔๘,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	๐	√			
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒ จากบ้านางบุศยรัตน์ ดอกหอม ถึง บ้านนายอุเทน วันทอง	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๑๑๒,๙๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสมาน พรหมสมบัติ ถึง บ้านนายแสง คำใบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๒๘๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	๐	√			
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางเปียง รัชสีหา ถึง บ้านนางรัศมี วงษ์ทา	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๑๓๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	๐	√			
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านโคกบุญสนอง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร สูง ๑๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า ๓๒.๕๐ ตารางเมตร	๙๐๗,๘๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นค.ถ. ๙๙-๐๑๐ บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ไปบ้านดงบัง ตำบลหนองปลาปาก (ช่วงที่ ๗)	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๖,๓๖๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ ๔ สายทางข้างวัดอรัญญิคารามไปฝายกาหม	ปรับปรุงถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือลงหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๗๖,๘๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ ๔ สายทางจากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๒๖๖ ไปฝายกาหม	ปรับปรุงถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือลงหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๖๘,๔๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๒ สายทางเข้าบึงโพหนอง	ปรับปรุงถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือ ลงหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๑๙๘,๙๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
๒๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๐	√			
	รวม		๕,๕๗๘,๐๖๐		๐	๒๑	๐	๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
	แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน -มอบของขวัญของรางวัล	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	๙๙,๗๒๐			√	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ -เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อ -กิจกรรมทำความสะอาดศพด.	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๐	√			
๔	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-กิจกรรมเผยแพร่ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-อบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	๐	√			
๖	โครงการวันแม่แห่งชาติ	กิจกรรมวันแม่แห่งชาติในศพด.	๑๐,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน ฯลฯ	๑,๑๑๘,๙๕๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๐		√		
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๙๓๗,๖๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๐		√		
๙	อุดหนุนโครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี	อุดหนุนโครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ โรงเรียน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๐		√		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ โรงเรียน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๐		√		
๑๑	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ โรงเรียน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๐		√		
	รวม		๓,๓๒๖,๕๕๐		๙๙,๗๒๐	๕	๕	๑	
	แผนงานสาธารณสุข								
๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	-พ่นหมอกควันทุกหมู่บ้าน -ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -การสำรวจสุนัข-แมว -การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว -การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	๙๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐		√		
	รวม		๓๙๐,๐๐๐		๐	๒	๑	๐	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	๐	√			
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความอบอุ่นในครอบครัว	จัดอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความอบอุ่นในครอบครัวให้มีความสามัคคี และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกๆวัน	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗		√			
๓	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ อบต.โพนทอง	อบรมส่งเสริมอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๙๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	๐		√		
๔	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	อบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ อบต.โพนทอง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	อุดหนุนอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	อุดหนุนให้กับอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อดำเนินโครงการงานมหกรรมของดีอำเภอโพธิ์ตาก (The Best Photak)	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐			√	
	รวม		๓๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	๓	๑	๑	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย									
	แผนงานรักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของชุมชนในชาติ	จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยของคนในชุมชน	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
๒	โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)	จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยของคนในชุมชน	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดตรวจ บริการประชาชนที่สัญจรไป-มา	๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖-ม.ค.๒๕๖๗	๔๙,๒๙๐			√	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดตรวจ บริการประชาชนที่สัญจรไป-มา	๔๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	๐	√			
๕	โครงการฝึกซ้อมดับไฟป่า	-ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันไฟป่า -ฝึกภาคปฏิบัติ	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยทางถนน	-ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยทางถนน -ฝึกภาคปฏิบัติ	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการฝึกอบรมการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ	-ฝึกอบรมให้ความรู้ในการลอยตัว -ฝึกภาคปฏิบัติ	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
๘	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น/ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	-ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น/ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง -ฝึกภาคปฏิบัติ	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
๙	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล	-ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล -ฝึกภาคปฏิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๒๕๖๗	๐	√			
	รวม		๓๑๐,๐๐๐		๔๙,๒๙๐	๘	๐	๑	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร									
แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการ รักรักษา รักรักษา รักรักษาแผ่นดิน	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
๒	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ -ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗	๒๘,๔๖๐			√	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการชุมชนนำอยู่ หมู่บ้านนำมอง	-ทำความสะอาดหมู่บ้าน -รณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	๐	√			
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ -กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
๕	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	อบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗	๐	√			
รวม			๑๒๕,๐๐๐		๒๘,๔๖๐	๔	๐	๑	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
๑	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลโพนทอง	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗	๓๕๗,๔๙๖			√	โอนเพิ่ม ๕๗,๔๙๖
๒	โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก	๑๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖-มี.ค.๒๕๖๗	๐	√			
๓	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด โพนทองคัพ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖-เม.ย.๒๕๖๗	๐	√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ในการจัดงานประเพณี	๑๑๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗	๑๑๐,๐๐๐			√	
	รวม		๕๙๐,๐๐๐		๔๖๗,๔๙๖	๒	๐	๒	
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐและองค์กร									
	แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	-ทำบุญตักบาตร -ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง -เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ส.ค.๒๕๖๗	๐	√			
๒	โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”	จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	๐		√		
๓	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และส่วนราชการ ในพื้นที่	-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร -ศึกษาดูงานนอกสถานที่	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗	๐	√			
๔	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	-ออกหน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่	๓๕,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๗	๐	√			
	รวม		๓๘๕,๐๐๐		๐	๓	๑	๐	